Beschlüsse des Gremiums Bau- und Vergabeausschuss öffentlich offene Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	feder- führende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung	
14/2750	LVR-Donatusschule Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung; Erneuerung Trinkwasserinstallation sowie Sanierung Sanitärbereiche und haustechnische Anlagen hier: Durchführungsbeschluss	Schul / 10.09.2018 Bau- und VA / 17.09.2018	31	Der Planung und den Kosten in Höhe von rund 5.935.100 € (brutto) für die Erneuerung der Trinkwasserinstallation sowie die Sanierung der Sanitärbereiche und haustechnischen Anlagen der LVR-Donatusschule - Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung- in Pulheim wird gemäß Vorlage 14/2750 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung beauftragt.	30.09.2020	Die Maßnahme befindet sich derzeit in Planung. Die Ausführungsarbeiten sollen im Juni 2019 beginnen.	
14/2749	LVR-Paul-Klee-Schule Förderschwerpunkt kör- perliche und motorische Entwicklung; Sanierung Trinkwasser- netz und Schadensbesei- tigung hier: Durchführungsbe- schluss	Schul / 10.09.2018 Bau- und VA / 17.09.2018 Fi / 26.09.2018 LA / 01.10.2018	31	"Der Planung und den Kosten in Höhe von rund 4.319.546 € (brutto) für die Erneuerung des Trinkwassernetzes, die Umgestaltung der Sanitärbereiche und die Herstellung der Barrierefreiheit in den Dusch- und Umkleideräumen der Schwimm- und Turnhalle der LVR-Paul-Klee-Schule - Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung-in Leichlingen wird gemäß Vorlage 14/2749 zugestimmt. Den Kosten für die Beseitigung der Schäden am Schulgebäude und die Ersatzbeschaffung der Einrichtung und Ausstattung sowie den Kosten für die geplanten Klassencontainer an der LVR-Paul-Klee-Schule - Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung- in Leichlingen in Höhe von 7.077.908€ (brutto) wird gemäß Vorlage 14/2749 zugestimmt. Den Gesamtkosten in Höhe von 11.397.454 € (brutto) wird gemäß Vorlage 14/2749 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung beauftragt."	31.12.2020	Die Erneuerung des Trinkwassernetzes, die Umgestaltung der Sanitärbereiche und die Herstellung der Barrierefreiheit in den Dusch- und Umkleideräumen der Schwimm- und Turnhalle ist derzeit in Planung. Die Ausführung der Maßnahme soll voraussichtlich im Juni 2019 beginnen. Die Beseitigung der Wasserschäden am Schulgebäude hat bereits begonnen und wird sukzessive weitergeführt. Die Aufstellung eines Modulgebäudes sowie die Sanierung des Neubauriegels wurde als erste Phase der Sanierungsmaßnahme erfolgreich abgeschlossen. Der Schulbetrieb am Standort konnte in Teilen wieder aufgenommen werden.	

Selektionskriterien: alle öffentlichen offenen Beschlüsse

Beschlüsse des Gremiums Bau- und Vergabeausschuss öffentlich offene Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	feder- führende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung
14/2713	LVR-Archäologischer Park Xanten Neubau Entdeckerforum auf der Insula Sechs hier: Durchführungsbe- schluss	Ku / 27.06.2018 Bau- und VA / 17.09.2018	3	Der Planung und den Kosten in Höhe von ca. 7.345.425,00 € (brutto inkl. museale Einrichtung) für die Realisierung des Neubaus des Entdeckerforums auf der Insula Sechs im LVR-Archäologischen Park Xanten wird vorbehaltlich der Förderung durch das Land NRW gemäß Vorlage 14/2713 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung beauftragt.	31.12.2021	Der Antrag auf Fördermittel durch das Land NRW wurde im Dezember 2018 eingereicht. Mit einer Entscheidung ist von dort im dritten-vierten Quartal 2019 zu rechnen. Die Genehmigungsplanung wird abgerufen.
14/2710	Inhaltliche Weiterentwick- lung für das LVR-Landes- museum Bonn hier: Durchführungsbe- schluss	Bau- und VA / 25.06.2018 Ku / 27.06.2018 Fi / 04.07.2018 Inklusion / 05.07.2018 LA / 09.07.2018	3	"Der Planung zur inhaltlichen Weiter- entwicklung für das LVR-LandesMu- seum Bonn wird gemäß HU-Bau (7.468.825,00 €) und den ergänzen- den Maßnahmen (880.000 €) mit einer Gesamtsumme von 8.348.825,00 € zu- gestimmt. Die Verwaltung wird gemäß Vorlage 14/2710 mit der Durchführung der Maßnahme beauftragt."	31.03.2020	Die Ausschreibungen sind erfolgt. Im ersten bis zweiten Quartal 2019 soll mit den Ausführungsarbeiten begonnen werden.
14/2708	Langfristige Planung der Investitionen im Kultur- bereich	Bau- und VA / 25.06.2018 Ku / 27.06.2018 Fi / 04.07.2018 LA / 09.07.2018	9	"1. Die aktualisierte Bauinvestitionsplanung für den Kulturbereich für die Jahre 2014 bis 2025 wird gemäß Vorlage Nr. 14/2708 zur Kenntnis genommen. 2. Der weiteren Realisierung der Planungen für 2019 wird gemäß Vorlage Nr. 14/2708 zugestimmt."	31.12.2025	Die Realisierung der Planungen für das Jahr 2019 wird entsprechend der Vorlage 14/2708 stetig weiterverfolgt.
14/2629	Instandsetzung und Mo- dernisierung Haus 6 der LVR-Klinik Düren hier: Durchführungsbe- schluss	KA 1 / 07.06.2018 Bau- und VA / 25.06.2018	852	Die LVR-Klinik Düren wird gemäß Vorlage Nr. 14/2629 mit der Durchführung der Baumaßnahme zur Instandsetzung und Modernisierung des Hauses 6 der LVR-Klinik Düren mit Gesamtkosten von rund 2,318 Mio. € brutto beauftragt.	30.03.2019	Bauantrag liegt bei der Stadt Düren vor, verschiedene VOB-Vergaben in Vorbereitung, Baubeginn voraussichtlich Herbst 2018 – aufgrund von Asbestbelastungen wird von einer verlängerten Bauzeit ausgegangen.

Selektionskriterien: alle öffentlichen offenen Beschlüsse

Beschlüsse des Gremiums Bau- und Vergabeausschuss öffentlich offene Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	feder- führende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung	
14/2616	LVR-Heinrich-Welsch- Schule Förderschwerpunkt Spra- che Köln hier: Außerplanmäßige Auszahlung zum Neubau Schulgebäude Modulbau- weise	Schul / 22.06.2018 Bau- und VA / 25.06.2018 Fi / 04.07.2018 LA / 09.07.2018	3	"Der außerplanmäßigen Auszahlung zur Errichtung eines Schulgebäudes in Mo- dulbauweise für die LVR-Heinrich- Welsch-Schule, Förderschwerpunkt Sprache, in Höhe von rund 547.500,00 Euro wird gemäß Vorlage-Nr. 14/2616 zugestimmt."	31.12.2020	Die Stadt Köln, welche hierbei gleichzeitig als Grundstückeigentümerin auftritt, hat noch nicht über den im März 2018 eingereichten Bauantrag entschieden. Nach positivem Bescheid wird die Umsetzung der Maßnahme beginnen.	
14/2576	LVR-David-Ludwig-Bloch- Schule - Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation - Es- sen Neubau Offene Ganztags- schule (OGS) hier: Durchführungsbe- schluss	Schul / 13.04.2018 Bau- und VA / 16.04.2018	31	Der Planung und den Kosten in Höhe von ca. 6.086.000 € (brutto) für die Realisierung des Neubaus der Offenen Ganztagsschule der LVR-David-Ludwig-Bloch-Förderschule - Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation - in Essen wird gemäß Vorlage 14/2576 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung beauftragt	31.07.2021	Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen und die für die Baumaßnahme notwendigen Ausschreibungen werden derzeit vorbereitet.	
14/2454	LVR-Zentralverwaltung: Erneuerung der Gebäude- automation in den Dienst- gebäuden "Landeshaus" und "Horion-Haus" hier: Grundsatzbeschluss	Bau- und VA / 16.04.2018 Fi / 26.04.2018 LA / 27.04.2018	31	"Der Planung zur Erneuerung der Ge- bäudeautomation in den Liegenschaf- ten 'LVR-Landeshaus' und 'LVR-Horion- Haus' wird gemäß Vorlage 14/2454 im Grundsatz zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Planung beauftragt."	30.06.2021	Aktuell werden die Vergaben für HOAI-Leistungen vorbereitet und durchgeführt. Das VGV-Verfahren wurde eröffnet. Mitte 2019 soll mit den Planungen begonnen werden. Die Planungen sollen bis Mitte 2021 abgeschlossen sein.	
14/2344	Fortschreibung des Grundsatzbeschlusses Schaumagazin Brauweiler 2. Bauabschnitt	Ku / 08.11.2017 Bau- und VA / 10.11.2017 Fi / 06.12.2017 LA / 13.12.2017	31	"Der Fortschreibung des Grundsatzbeschlusses vom 01.07.2016 zum Schaumagazin Brauweiler 2. Bauabschnitt, ohne Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund über die Planungskosten bei Nichtrealisierung des Projektes, wird gemäß Vorlage 14/2344 zugestimmt."	31.12.2018	Die Stiftung Kunstfond hat im Oktober 2018 grds. zugestimmt. Aufgrund der Ausstattungswünsche der Stiftung kommt es jedoch zu einer Erhöhung der Kosten. Die zusätzlichen Kosten sollen durch das Land und den Bund übernommen werden. Zurzeit wird von Dez. 9 eine schriftliche Zusage des Landes und des Bundes abgewartet. Der notwendige Durchführungsbeschluss kann den politischen Gremien voraussichtlich im 1. Quartal 2019 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.	

Beschlüsse des Gremiums Bau- und Vergabeausschuss öffentlich offene Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	feder- führende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung
14/2275	LVR-Klinik Bedburg-Hau - Energetische Sanierung hier: Grundsatzbeschluss	Bau- und VA / 10.11.2017 KA 4 / 15.11.2017	31	Der energetischen Sanierung der LVR- Klinik Bedburg-Hau wird gemäß Vor- lage 14/2275 im Grundsatz zuge- stimmt. Die Verwaltung wird mit der Planung beauftragt.	31.12.2019	Das VGV-Verfahren für die zu beauftragenden Planungsleistungen wurde erfolgreich abgeschlossen und das Büro wurde dementsprechend beauftragt. Der Durchführungsbeschluss ist im vierten Quartal 2019 zu erwarten.
14/2223	LVR-Klinik Köln Neubau Haus V hier: Grundsatzbeschluss	KA 2 / 12.09.2017 Bau- und VA / 10.11.2017	31	Dem Neubau von Haus V der LVR-Kli- nik Köln wird gemäß Vorlage 14/2223 im Grundsatz zugestimmt. Die Verwal- tung wird mit der Planung beauftragt.	31.01.2022	Die Maßnahme befindet sich in der Entwurfs- phase.
14/2137	LVR-Klinik Köln Anbau von Sanitärtürmen an Haus G hier: Grundsatzbeschluss	KA 2 / 12.09.2017 Bau- und VA / 10.11.2017	31	Dem Anbau von vier Sanitärtürmen an Haus G und die Zusammenführung dieser Maßnahme mit der bereits im Gesamtfinanzierungsplan dem Grunde nach beschlossenen Maßnahme "Sanierung der Fassade Haus G" der LVR-Klinik Köln wird gemäß Vorlage 14/2137 im Grundsatz zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Planung beauftragt.	31.01.2021	Die Maßnahme befindet sich in der Entwurfs- phase. Es werden zurzeit Grundlagen ermittelt sowie Stationskonzepte erarbeitet.
14/2128	LVR-Klinikum Düsseldorf - Rückbau der Häuser 13 und 14 hier: Vorstellung der Pla- nung und der Kosten	Bau- und VA / 08.09.2017 KA 2 / 12.09.2017	31	Der Planung und den Kosten in Höhe von 4.709.000 € (brutto) für den Rückbau der Häuser 13 und 14 des LVR-Klinikums Düsseldorf wird gemäß Vorlage 14/2128 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung beauftragt.	31.12.2022	Die Genehmigungsplanung wurde abschließend bearbeitet und der Rückbauantrag von der Stadt Düsseldorf genehmigt. Die notwendigen Ausschreibungen werden vorbereitet.
14/2111	LVR-Klinik Langenfeld Modernisierung der Brandmeldeanlage hier: Durchführungsbe- schluss	Bau- und VA / 08.09.2017 KA 2 / 12.09.2017	854	Die LVR-Klinik Langenfeld wird gemäß der Vorlage 14/2111 mit der Durchführung der Baumaßnahme zur Modernisierung der Brandmeldeanlage beauftragt.	30.06.2019	Die Arbeiten an der Brandmeldeanlage sind im Wesentlichen abgeschlossen. Es erfolgen nur noch kleinere Restarbeiten. Leider kann die Sachverständigenabnahme erst ab April 2019 stattfinden, da es keine früheren Termin mehr gab. Das heißt, im April 2019 erfolgt die Sachverständigenabnahme und im Anschluss die Mängelbeseitigung. Diese wird bis Juni 2019 durchgeführt.
14/2047	LVR-Klinik Bonn/ Umbau des Otto-Löwenstein- Komplexes, 2. Bauab- schnitt	Bau- und VA / 08.09.2017 KA 1 / 14.09.2017	31	Der Planung und den Kosten in Höhe von 11.507.249 € brutto für den Um- bau des Otto-Löwenstein-Komplexes (2. Bauabschnitt) der LVR-Klinik Bonn	31.12.2021	Die notwendigen Planungsleistungen wurden bereits beauftragt. Parallel finden fortlaufend Abstimmungsgespräche mit der LVR-Klinik Bonn statt. Der voraussichtliche Baubeginn ist im III. Quartal 2019 zu erwarten.

Selektionskriterien: alle öffentlichen offenen Beschlüsse

Seite 4

Beschlüsse des Gremiums Bau- und Vergabeausschuss öffentlich offene Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	feder- führende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung	
	hier: Vorstellung der Pla- nungen und der Kosten			wird gemäß Vorlage 14/2047 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung beauftragt.			
14/2003	LVR-Max Ernst Schule Euskirchen - Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation - Ersatzneubau Internats- gebäude hier: Vorstellung der Pla- nung und der Kosten	Schul / 22.05.2017 Soz / 05.09.2017 Bau- und VA / 08.09.2017	31	Der Planung und den Kosten in Höhe von 9.305.535,73 € (brutto) für die Errichtung des Ersatzneubaus des Internatsgebäudes der LVR-Max-Ernst-Schule - Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation - in Euskirchen wird gemäß Vorlage 14/2003 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung beauftragt.	31.12.2020	Die Baugenehmigung liegt seit dem 14.11.2017 vor. Die für die Realisierung des 1. Bauabschnittes notwendigen Rodungsarbeiten wurden im 1. Quartal 2018 durchgeführt. Zu Beginn der NRW-Sommerferien wurde mit dem 1. Bauabschnitt begonnen. Das Richtfest für den ersten Bauabschnitt fand am 21.01.2019 statt. Die Fertigstellung und Übergabe dieses Bauabschnittes ist für Ende August 2019 geplant.	
14/1872	LVR-Kurt-Schwitters- Schule, Förderschwer- punkt Sprache in Düssel- dorf/Neubau einer Ein- feld-Turnhalle und Ersatz des Nebengebäudes, Sa- nierung des Bestandsge- bäudes im Rahmen einer Neuarrondierung des Schulgrundstücks hier: Vorstellung der Pla- nungen und der Kosten	Bau- und VA / 10.03.2017 Schul / 13.03.2017 Fi / 29.03.2017 LA / 04.04.2017	31	"Der Planung und den Kosten in Höhe von 15.376.079,88 € (brutto) für den Neubau einer Einfeld-Turnhalle und den Ersatz des Nebengebäudes sowie die Sanierung des Bestandsgebäudes im Rahmen einer Neuarrondierung des Schulgrundstücks der LVR-Kurt-Schwitters-Schule, Förderschwerpunkt Sprache in Düsseldorf, wird gemäß Vorlage 14/1872 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung beauftragt."	31.03.2020	Die Baugenehmigung wurde durch die Stadt Düsseldorf erteilt. Der Ausführungsbeginn für den Neubau ist im Januar 2019 geplant.	
14/1669	LVR-Klinik Langenfeld Verlagerung des Geron- topsychiatrischen Zent- rums in Langenfeld	Bau- und VA / 02.12.2016 KA 2 / 06.12.2016	854	Der Planung und den Kosten in Höhe von 4.482.266,00 € brutto für die Errichtung eines Neubaus an der Lessingstraße zur Verlagerung des Gerontopsychiatrischen Zentrums in Langenfeld wird gemäß Vorlage Nr. 14/1669 zugestimmt. Die Klinik wird mit der Durchführung der Maßnahme beauftragt.	01.08.2019	Im Frühjahr 2018 haben die Bauarbeiten begonnen.	

Selektionskriterien: alle öffentlichen offenen Beschlüsse

Beschlüsse des Gremiums Bau- und Vergabeausschuss öffentlich offene Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	feder- führende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung
14/1664	LVR-Industriemuseum Oberhausen, Zinkfabrik Altenberg - Vision 2020 hier: Vorstellung der Pla- nungen und der Kosten	Ku / 23.11.2016 Bau- und VA / 02.12.2016 Fi / 14.12.2016 LA / 16.12.2016	31	"Der Planung und den Kosten in Höhe von 19.298.880,00 € (brutto) für die Umbaumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Vision 2020 am Standort LVR-Industriemuseum Oberhausen, Zinkfabrik Altenberg, wird - vorbehaltlich der notwendigen Förderzusagen seitens des Landes NRW sowie der Übernahme des zugesagten Eigenanteils durch die Stadt Oberhausen als Eigentümerin der Immobilie - gemäß Vorlage 14/1664 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung beauftragt."	31.12.2021	Der Stadt Oberhausen (Zuwendungsempfängerin) liegt inzwischen die Fördermittelzusage für die baulichen Anlagen vor. Für das Freiraumgelände steht die Entscheidung der Bezirksregierung über die Förderungsmittel immer noch aus. Die Fertigstellung wird somit erst Mitte 2022 erfolgen. Das Museum baut zur Zeit die Ausstellungen zurück, damit die Abbrucharbeiten beginnen können und ein erneute Bestandsaufnahme des Gebäudes gefertigt werden kann (Auflage der Baugenehmigung).
14/1510	LVR-Horion-Haus in Köln- Deutz Brandschutzsanierung hier: Grundsatz- und Durchführungsbeschluss	Bau- und VA / 07.09.2016 Fi / 21.09.2016 LA / 23.09.2016	31	"1. Der Brandschutzsanierung im LVR-Horion-Haus in Köln-Deutz in Höhe von 4.775.838,00 € (brutto) wird gemäß Vorlage 14/1510 im Grundsatz zugestimmt. 2. Den Kosten zur Realisierung der Brandschutzsanierung im LVR-Horion-Haus in Köln-Deutz in Höhe von 4.775.838,00 € (brutto) wird - bedingt durch die besondere Dringlichkeit zur zeitnahen Umsetzung der Maßnahme - gemäß Vorlage 14/1510 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung beauftragt."	30.06.2019	Die Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung. Eine Fertigstellung ist vor Ende 2020 nicht möglich. Die Bauaufsicht hat zusätzlichen Forderungen bezgl. des Brandschutzkonzept gestellt. Zudem steht die Maßnahme in Abhängigkeit zu den Maßnahmen Brandmeldeanlagen + ELA und "Firun"-Kälteversorgung/Raumkühlung. Des weiteren wurden Mängel in Bausubstanz aus der Bauzeit festgestellt. Es wird mehr Zeit für Baureinigung, Möblierung, Übergaben und die erforderlichen Umzüge benötigt.
14/1509	LVR-Haus in Köln-Deutz Brandschutzsanierung hier: Durchführungsbe- schluss	Bau- und VA / 07.09.2016 Fi / 21.09.2016 Proj.Ko Bauvorh. Ottopl. / 22.09.2016	31	Der Planung und den Kosten in Höhe von 2.637.450,00 € (brutto) für die Brandschutzsanierung des LVR-Hauses auf dem Gebiet der Zentralverwaltung in Köln-Deutz wird gemäß Vorlage 14/1509 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung beauftragt.	30.06.2019	Der ursprünglich von der Stadt Köln genehmigte Bauantrag musste hinsichtlich der Anforderungen an die Brandmeldeanlage seitens der Verwaltung modifiziert werden. Die modifizierte Genehmigung seitens der Stadt Köln steht derzeit noch aus. Die dringende Beseitigung von Brandschutzmängeln wurde bereits durchgeführt.

Selektionskriterien: alle öffentlichen offenen Beschlüsse

Beschlüsse des Gremiums Bau- und Vergabeausschuss öffentlich offene Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	feder- führende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung	
14/628	LVR-Klinik Langenfeld Errichtung einer Wahlleis- tungsstation hier: Durchführungsbe- schluss	Bau- und VA / 06.11.2015 KA 2 / 10.11.2015	854	Die LVR-Klinik Langenfeld wird gemäß der Vorlage Nr. 14/628 mit der Durchführung der Baumaßnahme zur Errichtung einer Wahlleistungsstation beauftragt.	30.06.2019	Der Baubeginn ist im Mai 2018 erfolgt.	
14/486	LVR-Klinik Bedburg-Hau Neubau eines Stationsge- bäudes hier: Vorstellung der Pla- nung und der Kosten	Bau- und VA / 07.05.2015 KA 4 / 20.05.2015	31	Der Planung und den Kosten in Höhe von 21.915.784,00 € brutto für den Neubau eines Stationsgebäudes (Neubau Allgemeine Psychiatrie I + II und Gerontopsychiatrische Tagesklinik) für die LVR-Klinik Bedburg-Hau wird gemäß Vorlage-Nr. 14/486 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung der Maßnahme beauftragt.	01.03.2019	Am 26.10.2016 erfolgte die Grundsteinlegung. Das Richtfest fand am 03.05.2017 statt. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Aufgrund der notwendigen Kündigung von drei am Bau beteiligten Firmen, wird sich die Fertigstellung verzögern.	
14/409	LVR-Klinik Viersen, Ersatzneubau Stationsge- bäude und Sanierung des Hauses 12 (Ersatzbau Haus 30) hier: Vorstellung der Pla- nung und der Kosten	Bau- und VA / 07.05.2015 KA 3 / 18.05.2015	31	Der Planung und den Kosten in Höhe von 37.261.000,00 € für den Ersatzneubau Stationsgebäude und Sanierung des Hauses 12 (Ersatzbau Haus 30) sowie Rückbau des Hauses 30 für die LVR-Klinik Viersen wird gemäß Vorlage-Nr. 14/409 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung der Maßnahme beauftragt.	31.12.2018	Am 26.01.2017 hat die Grundsteinlegung, am 09.11.2017 das Richtfest stattgefunden. Die Maßnahme befindet sich in der weiteren Umsetzung. Es gibt zurzeit Probleme mit drei Firmen, die juristisch geklärt werden müssen. Mit einer Fertigstellung wird im Juli 2019 gerechnet.	8
14/219 SPD, CDU	Ausbau der Elektromobilität im LVR Haushalt 2019	Bau- und VA / 17.09.2018 Fi / 26.09.2018 Um / 27.09.2018 LA / 01.10.2018 LVers / 08.10.2018	3	Die Verwaltung wird um Prüfung gebeten, ob und in welchem Umfang der Anteil an Elektrofahrzeugen und/oder anderer umweltfreundlicher Fahrzeuge im Fuhrpark des LVR erhöht werden kann. Für den Ausbau der Ladeinfrastruktur beim LVR sind die erforderlichen zusätzlichen Mittel 2019 im Haushalt bereitzustellen. Die Mittel sollen zum Zweck der Selbstbesorgung, der Anschubfinanzierung oder als Baukostenzuschüsse verwendet werden. Die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren bzw. Anbietern im Bereich	31.12.2019	 Das Ergebnis der aktuellen Ausschreibung bietet den einzelnen Dienststellen wieder die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge abzurufen und auch andere umweltfreundliche Antriebstechniken auszuwählen. Die Haushaltsmittel wurden mit 100.000,00 € berücksichtigt. Es wurde zum Beispiel ein Elektrolastenfahrrad für die ZV angeschafft. Ein Pilotprojekt zum Ausbau der Elektro-Mobilität mit den LVR-Kliniken Viersen und Mönchengladbach und dem örtlichen Energieanbieter ist in Vorbereitung. Die Stelle Klimaschutzmanagement/Schwerpunkt Mobilität wurde neu besetzt. 	

Selektionskriterien: alle öffentlichen offenen Beschlüsse

Beschlüsse des Gremiums Bau- und Vergabeausschuss öffentlich offene Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	feder- führende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung
14/121 CDU, SPD	Inklusives Bauen für Men- schen mit Behinderungen im Rheinland	Bau- und VA / 31.05.2016 HPH / 02.06.2016 Soz / 20.06.2016 Inklusion / 28.06.2016 Fi / 29.06.2016 LA / 01.07.2016	84	Elektromobilität und/ oder anderer alternativer Antriebsformen soll– unter Einhaltung vergaberechtlicher Normen – intensiviert werden. Denkbare Themenfelder sind dabei Mobilitätsmanagement, Ladeinfrastruktur und Beschaffung. Sich daraus ergebende Handlungsalternativen sind aufzuzeigen. 4. Die Verwaltung wird gebeten, der politischen Vertretung im ersten Halbjahr 2019 einen ersten Sachstandsbericht zum Umsetzungsprozess im LVR zu geben und anschließend laufend zu berichten. 1) "Die Verwaltung wird beauftragt, die im Juni 2014 beratene Vorlage Nr. 13/3692 "Ersatzbedarf für nicht barrierefreie stationäre Wohnangebote der LVR-HPH-Netze" zu aktualisieren;"	31.12.2019	Die Verwaltung wird dem Ausschuss im Laufe des Jahres 2019 eine aktualisierte Vorlage zur Kenntnis geben.
14/121 CDU, SPD	Inklusives Bauen für Men- schen mit Behinderungen im Rheinland	Bau- und VA / 31.05.2016 HPH / 02.06.2016 Soz / 20.06.2016 Inklusion / 28.06.2016 Fi / 29.06.2016 LA / 01.07.2016	30.01	2) "Die Verwaltung wird beauftragt, - einen Kriterien-Katalog mit Standar- danforderungen für inklusive individua- lisierte Wohnangebote im Rheinland unter Berücksichtigung der wesentli- chen rechtlichen Rahmenbedingungen (WTG etc.) zu entwickeln und den vo- raussichtlichen Investitionsbedarf im Rahmen einer Grobkostenschätzung zu beziffern;"	31.12.2019	Die Verwaltung wird einen Vorschlag erarbeiten.

Beschlüsse des Gremiums Bau- und Vergabeausschuss öffentlich erledigte Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	feder- führende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung
14/3073	Inklusive Bauprojektförderung - Entwurf der geänderten Förder-Richtlinien	Soz / 27.11.2018 Inklusion / 06.12.2018 Fi / 12.12.2018 LA / 14.12.2018 Bau- und VA / 18.02.2019	73	"Vorbehaltlich eines positiven Beschlusses der Landschaftsversammlung Rheinland zur geänderten Satzung zur inklusiven Bauprojektförderung des Landschaftsverbandes Rheinland (Vorlage Nr. 14/3037) werden die geänderten Förderrichtlinien zur inklusiven Bauprojektförderung des Landschaftsverbandes Rheinland gemäß Vorlage Nr. 14/3073 beschlossen. Die Förderrichtlinien treten am Tage nach der Bekanntmachung der Satzung (Vorlage Nr. 14/3037) im Gesetz- und	31.01.2019	Die Satzung(Vorlage Nr. 14/3037) wurde am 04.01.2019 im Gesetz- und Verordnungsblatt (GV.NRW.) veröffentlicht. Die Förderrichtlinien treten am Tage nach der Bekanntmachung der Satzung im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW in Kraft, also am 05.01.2019.
14/3037	Inklusive Bauprojektför- derung - Entwurf der ge- änderten Satzung	Soz / 27.11.2018 Inklusion / 06.12.2018 Fi / 12.12.2018 LA / 14.12.2018 LVers / 19.12.2018 Bau- und VA / 18.02.2019	73	Verordnungsblatt NRW in Kraft." Die geänderte Satzung zur inklusiven Bauprojektförderung des Landschafts- verbandes Rheinland wird gemäß Vor- lage Nr. 14/3037 beschlossen.	31.01.2019	Die Satzung wurde am 04.01.2019 im Gesetz- und Verordnungsblatt (GV.NRW.) veröffentlicht.
14/2737/1	Haushalt 2019 hier: Zuständigkeiten des Bau- und Vergabeaus- schusses	Bau- und VA / 17.09.2018	21	1) 1) Dem Entwurf des Haushaltes 2019 für die Produktgruppe 081 aus dem Produktbereich 01 wird gemäß Vorlage 14/2737/1 zugestimmt.	17.09.2018	Der Haushalt 2019 des LVR wurde am 08.10.2018 von der Landschaftsversammlung verabschiedet. Hierdurch wurde auch die vom Bau- und Vergabeausschuss beschlossene Vorlage 14/2737/1 umgesetzt.
14/2737/1	Haushalt 2019 hier: Zuständigkeiten des Bau- und Vergabeaus- schusses	Bau- und VA / 17.09.2018	21	2) 2) Dem Entwurf des Haushaltes 2019 der Produktgruppe 014 im Pro- duktbereich 01 einschließlich des Ver- änderungsnachweises wird gemäß Vor- lage 14/2737/1 zugestimmt.	17.09.2018	Der Haushalt 2019 des LVR wurde am 08.10.2018 von der Landschaftsversammlung verabschiedet. Hierdurch wurde auch die vom Bau- und Vergabeausschuss beschlossene Vorlage 14/2737/1 umgesetzt.

Beschlüsse des Gremiums Bau- und Vergabeausschuss öffentlich erledigte Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	feder- führende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung
4 4 4 9 4 7 7 4 4	1					
14/2675/1	Haushalt 2019 Veranschlagte Baumaß- nahmen im Haushaltsent- wurf des LVR einschließ- lich des Veränderungs- nachweises	Bau- und VA / 17.09.2018	21	Dem Entwurf des Haushaltes 2019, einschließlich des Veränderungsnachweises über die veranschlagten Baumaßnahmen sowie die veranschlagten Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, wird gemäß Vorlage-Nr. 14/2675/1 zugestimmt.	08.10.2018	Der Gesamthaushalt des LVR für das Haushalts- jahr 2019 wurde am 08.10.2018 von der Land- schaftsversammlung endgültig beschlossen. Das Beratungsergebnis des Bauausschusses vom 17.09.2018 ist in diese Beschlussfassung einge- flossen.
14/2181	Inklusive Bauprojektför- derung des Landschafts- verbandes Rheinland - Entwurf der Förderrichtli- nien	Soz / 05.09.2017 Bau- und VA / 08.09.2017 Inklusion / 20.09.2017 Fi / 11.10.2017 LA / 13.10.2017	73	"Die Förderrichtlinien für die Satzung zur inklusiven Bauprojektförderung des Landschaftsverbandes Rheinland wer- den gemäß Vorlage Nr. 14/2181 be- schlossen."	31.03.2019	s. Haushaltsantrag 14/223 Eine Überarbeitung der Satzung und der Förderrichtlinien wird erforderlich. Der LA hat am 14.12.2018 mit Vorlage 14/3073 die Änderung der Förderrichtlinien beschlossen.
14/2024	Entwurf einer Satzung zur inklusiven Bauprojektför- derung des Landschafts- verbandes Rheinland	Fi / 23.06.2017 LA / 28.06.2017 LVers / 30.06.2017 Soz / 05.09.2017 Bau- und VA / 08.09.2017 Inklusion / 20.09.2017	73	"Die Satzung zur inklusiven Baupro- jektförderung des Landschaftsverban- des Rheinland wird in der beiliegenden Fassung beschlossen."	31.03.2019	s. Haushaltsantrag 14/223 Eine Überarbeitung der Satzung wurde erforderlich, s. Vorlage 14/3037. Die Beschlussfassung ist in der Landschaftsversammlung am 19.12.2018 erfolgt.
14/223 SPD, CDU	Inklusive Bauprojektförderung, Haushalt 2019	Soz / 11.09.2018 Bau- und VA / 17.09.2018 Inklusion / 20.09.2018 Fi / 26.09.2018 LA / 01.10.2018 LVers / 08.10.2018	7	Die Verwaltung wird beauftragt die in- klusive Bauprojektförderung auf Darle- hensbasis auch rückwirkend zum nächstmöglichen Zeitpunkt in eine Zu- schussförderung umzuwandeln und die Fördersatzung sowie die Richtlinien entsprechend anzupassen.	31.12.2018	Erledigt mit Vorlagen 14/3037 und 14/3073.