

## Übersicht zum aktuellen Stand der im Rahmen der Entwicklungskonzeption des LVR-FML beschlossenen Maßnahmen

Nr.	Maßnahme	Beschluss vom:/ Vorlage Nr.:	Zeitplan (entsprechend Darstellung in letzter Vorlage)	Abweichung zum Zeitplan ja/nein	Gesamtkosten gem. Kostenplan (entsprechend Darstellung in letzter Vorlage)	Abweichung zu den Gesamtkosten gem. Kostenplan ja/nein
1	Kinderscheune/Müllers-hammer I.023.81324	11.06.2010; 13/203	Maßnahme abgeschlossen		759.000 €	nein
2	Gut Dahl I.023.81332	11.06.2010; 13/203	Maßnahme wird 2012 abgeschlossen	ja, Fertigstellung 2013	810.000 €	nein
3	Infrastruktur- und Pflanzmaßnahmen I.023.81261*	1.06.2011; 13/1216	Weiterführung der Maßnahme	nein	225.000 €	ja*
4	Baugruppe Oberberg, Försterdienstgehöft Broichen I.023.81262	1.06.2011; 13/1216	Realisierung ab 2011	ja, Beginn der Maßnahme 2012, Fertigstellung 2014	445.000 €	nein
5	Wohnhaus aus Nümbrecht- Lindscheid I.023.81446	1.06.2011; 13/1216	Fertigstellung 2011	ja, Fertigstellung 2013	550.000 €	nein
6	Steinbruch- und Steinbruchbahn	1.06.2011; 13/1216	Fertigstellung 2011	ja, Realisierung ab 2012	0 €	nein
7	Fortführung Ausbau Baugruppe Oberlingenbach**	1.06.2011; 13/1216	Ausführung 2014	ja, Verschiebung nach 2016 f.	250.000 €	nein
8	Fertigstellung Hof Peters - "Krautpasche"	1.06.2011; 13/1216	Fertigstellung 2012	ja, verschoben	100.000 €	ja, vorgesehene Haushaltsmittel als Deckung zum Mittelbedarf Hallenhaus Schürfelde
9	Hallenhaus aus Schürfelde	15.06.2012; 13/2046	Realisierung ab 2012	nein	983.400 €	nein
10	E-Station und Maschinenhäuschen***	15.06.2012; 13/2046	Realisierung ab 2013	nein	50.000 €	nein
11	Steigerschulzenhaus aus Hamm (Sieg)		Realisierung ab 2017 geplant		650.000 €	ja, neue Maßnahme

\*Die Maßnahme wird in den Jahren 2016 ff. fortgeführt. Der Ansatz 2017 berücksichtigt die seit Beginn der Maßnahme erfolgte Preisindexsteigerung

\*\*Die Maßnahme wird wegen des aktuellen Projekts "Hallenhaus Schürfelde" nach 2016 (Planung) und 2017 (Ausführung) verschoben.

\*\*\*Für das Jahr 2014 werden GFG-Mittel i.H.v. 20.000 € beantragt. Weiterhin wird beantragt, eingesparte Haushaltsmittel aus den Projekten "Müllershammer" und "Strohballenhaus" i.H.v. 14.556 € als zusätzliche Finanzierung zu übertragen.





