Terminplan - Verlagerung der Registratur

Anlage 5.3 zur Vorlage 12/1197

Amt für Gebäude- und
GLM
Liegenschaftsmanagement

Projektbezeichnung:

Terminphasen		2005												2006												2007												2008												2009											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A= BIC-Phase 1 (Zustimmung zur Bedarfsplanung)	Soll																																																												
	Ist																																																												
B= BIC-Phase 2 (Zustimmung zur Grundlagenermittlung)	Soll																																																												
	Ist																																																												
C= Beteiligung der Vertretung/ Grundsatzbeschluß	Soll																																																												
	Ist																																																												
D= Haushaltsplanung bis Bereitstellung Vorplanungsmittel	Soll																																																												
	Ist																																																												
E= Vorplanung begonnen bis	Soll												X																																																
F= Vorplanung erstellt	Ist												X																																																
G= BIC-Phase 3 (Zustimmung zur Vorplanung)	Soll														X																																														
	Ist																																																													
H= Förderanmeldung	Soll																																																													
	Ist																																																													
I= Entwurfsplanung begonnen bis	Soll													X	X																																														
J = HU-Bau erstellt	Ist																																																													
K= BIC-Phase 4 (Zustimmung zur HU-Bau)	Soll															X																																													
	Ist																																																													
L= Förderantrag gestellt bis	Soll																																																													
M= Bewilligungsbescheid erteilt	Ist																																																													
N= Antrag Mittelfreigabe bis	Soll																																																													
Mittelfreigabe erteilt	Ist																																																													
O= Beteiligung der Vertretung bis	Soll																																																													
Durchführungsbeschluss	Ist																																																													
P= Bauantrag gestellt bis	Soll														X	X	X	X																																													
Q= Baugenehmigung erteilt	Ist																																																													
R= Ausführungsplg. begonnen bis	Soll															X	X	X	X	X																																										
S= Ausführungsplg. fertiggestellt	Ist																																																													
T= BIC-Phase 5 (Kostenanschlag	Soll																		X																																										
nach Submission)	Ist																																																													
U= Baubeginn bis	Soll																			X	X																																								
V= Fertigstellung/Übergabe an Nutze	Ist																																																													
W= Mängelbeseitigung, SR bis	Soll																																																													
X= Übergabe an Technisches GM	Ist																					X	X																																						
Y= Verwendungsnachweis bis	Soll																														X																																
Z= Archivierung der Bauakten	Ist																																																													